

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成29年 7月18日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:08	11:12	12:27	12:31	11:37	11:41
測定値	0.108	0.104	0.108	0.073	0.102	0.091
前回比較	0.005	0.016	0.015	-0.002	0.000	0.001

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:46	11:50	11:55	11:59	12:05	12:09
測定値	0.091	0.084	0.051	0.066	0.073	0.069
前回比較	0.000	-0.001	0.003	-0.008	-0.006	-0.001

※第8地点は、工事用資材搬入のため鉄板敷設状態にて測定した。

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:19	11:23	11:27	11:31	11:00	11:04
測定値	0.121	0.105	0.047	0.049	0.092	0.076
前回比較	0.013	-0.004	-0.056	-0.036	0.004	0.001

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成29年 7月10日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:12	13:16	14:29	14:33	13:40	13:44
測定値	0.103	0.088	0.093	0.075	0.102	0.090
前回比較	-0.004	-0.015	-0.011	-0.002	0.000	-0.008

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:50	13:54	13:58	14:02	14:08	14:12
測定値	0.091	0.085	0.048	0.074	0.079	0.070
前回比較	-0.003	-0.003	0.002	0.003	0.005	-0.005

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:21	13:25	13:30	13:34	13:04	13:08
測定値	0.108	0.109	0.103	0.085	0.088	0.075
前回比較	-0.002	0.003	-0.005	-0.013	0.001	-0.001

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成29年 7月 3日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:07	11:11	12:25	12:29	11:36	11:40
測定値	0.107	0.103	0.104	0.077	0.102	0.098
前回比較	0.001	0.006	0.006	0.001	0.003	0.000

地点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:45	11:49	11:55	11:59	12:04	12:08
測定値	0.094	0.088	0.046	0.071	0.074	0.075
前回比較	0.007	-0.001	-0.001	-0.001	0.001	0.001

地点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:18	11:22	11:26	11:30	11:00	11:04
測定値	0.110	0.106	0.108	0.098	0.087	0.076
前回比較	-0.007	-0.003	0.000	-0.002	-0.002	0.003

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成29年 6月26日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:09	13:13	14:26	14:30	13:37	13:41
測定値	0.106	0.097	0.098	0.076	0.099	0.098
前回比較	-0.005	-0.009	-0.004	-0.003	-0.013	0.007

地点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:46	13:50	13:55	13:59	14:05	14:09
測定値	0.087	0.089	0.047	0.072	0.073	0.074
前回比較	-0.004	-0.004	-0.004	-0.002	-0.003	-0.001

地点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	13:19	13:23	13:27	13:31	13:00	13:04
測定値	0.117	0.109	0.108	0.100	0.089	0.073
前回比較	0.009	0.006	-0.020	0.009	-0.001	-0.009

印西クリーンセンター敷地境界における空間放射線量測定結果

実施日：平成29年 6月19日

機種：HORIBA PA-1000

測定地点：地上高 5cm, 100cm

単位： $\mu\text{Sv/h}$

地 点	第1地点		第2地点(北側)		第3地点(西側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:10	11:14	12:29	12:33	11:40	11:44
測定値	0.111	0.106	0.102	0.079	0.112	0.091
前回比較	-0.003	0.007	-0.016	0.004	0.005	-0.004

地 点	第4地点(場外)		第5地点(南側)		第6地点(東側)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:50	11:54	11:58	12:02	12:07	12:11
測定値	0.091	0.093	0.051	0.074	0.076	0.075
前回比較	-0.005	-0.002	0.002	-0.002	0.006	0.000

地 点	第7地点(場内)		第8地点(テニスコート)		第9地点(灰出し場)	
	5cm	100cm	5cm	100cm	5cm	100cm
測定時刻	11:20	11:24	11:30	11:34	11:01	11:05
測定値	0.108	0.103	0.128	0.091	0.090	0.082
前回比較	-0.005	-0.009	0.009	-0.004	-0.003	0.008

