一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和８年９月分

	焼却量		焼却日
１号炉	―	t／月	―
２号炉	1,998.60	t／月	9/ 1 ～ 30
３号炉	2,140.47	t／月	9/ 1 ～ 23

	測定を行った場所	号炉	測定結果			
燃焼ガス温度	燃焼室中段	１号炉	―	～	―	℃
		２号炉	872	～	919	℃
		３号炉	880	～	898	℃
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	１号炉	―	～	―	℃
		２号炉	195	～	195	℃
		３号炉	195	～	195	℃
CO濃度	煙突入口	１号炉	―	～	―	ppm
		２号炉	4	～	12	ppm
		３号炉	2	～	5	ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。

排ガス測定結果

令和８年９月分

施　設　名　　１ 号 炉

排ガス採取月日　　―

排ガス採取位置　　煙突入口

測 定 結 果		測定結果	規制値
ばいじん	g／Nm³	― ～ ―	0.08
硫黄酸化物（ＳＯｘ）	ppm	― ～ ―	1900
窒素酸化物（ＮＯｘ）	ppm	― ～ ―	250
塩化水素（ＨＣｌ）	ppm	― ～ ―	430

施　設　名　　２ 号 炉

排ガス採取月日　　9/ 1 ～ 30

排ガス採取位置　　煙突入口

測 定 結 果		測定結果	規制値
ばいじん	g／Nm³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物（ＳＯｘ）	ppm	3 ～ 8	1900
窒素酸化物（ＮＯｘ）	ppm	51 ～ 60	250
塩化水素（ＨＣｌ）	ppm	4 ～ 12	430

施　設　名　　３ 号 炉

排ガス採取月日　　9/ 1 ～ 23

排ガス採取位置　　煙突入口

測 定 結 果		測定結果	規制値
ばいじん	g／Nm³	0.00 ～ 0.00	0.08
硫黄酸化物（ＳＯｘ）	ppm	1 ～ 4	1900
窒素酸化物（ＮＯｘ）	ppm	47 ～ 58	250
塩化水素（ＨＣｌ）	ppm	5 ～ 12	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。